
	MINUTES OF MEETING		
	Lokasi : MS Team	Hari, Tanggal : Rabu, 10 Februari 2021 pukul 14.00-15.30 WIB	
Subject :	Pembahasan Amendemen/PLK ke-1 Kontrak & Negosiasi Jasa Uji Coba FAST Flow Assurance System Technology PHE Siak Batang 3900003648		
Attendees :	Microsoft team PHE Siak :		
Unattended:	-		

No	Pembahasan Rapat	Hasil Pembahasan & Tindak Lanjut	PIC
1.	Latar Belakang	<p>Untuk menunjang kebutuhan operasi untuk system pengolahan minyak dan air di lapangan Batang Siak berencana untuk melakukan PLK ke-1 yaitu Jasa Uji Coba FAST Flow Assurance System Technology PHE Siak Batang 3900003648</p> <p>Untuk memperbaiki quality assurance dan meningkatkan produksi di antaranya FAST flow assurance system technology yaitu meningkatkan flow assurance pada jaringan pipa produksi di lapangan Batang sehingga produksi lapangan Batang dapat lebih optimal.</p> <p>Kontrak ini : 3900003648</p> <p>Nilai kontrak : Rp 190.000.000</p> <p>Durasi : 01 Desember 2020- 28 Februari 2021.</p> <p>Justifikasi : Diperlukan Perubahan Lingkup waktu dikarenakan pemenuhan administrasi dokumen HSE Plan, HSE Register, MCU, HSE Performance dan alat FAST.</p>	INFO
2.	Pembahasan & Tindak Lanjut	<p>1. Pembahasan teknis Perubahan Lingkup Kerja (PLK)</p> <p>1.1 Lingkup kerja diantaranya Tidak ada perubahan lingkup kerja.</p> <p>1.2 Lingkup waktu : Kontrak ini diusulkan menambah lingkup waktu dari 3 bulan menjadi 9 bulan Kontrak menjadi 1 Desember 2020 - 31 Agustus 2021.</p> <p>PT. AUDEMARS INDONESIA menyetujui untuk dilakukan penambahan lingkup waktu kerja sesuai dengan spesifikasi kontrak dan lingkup waktu.</p> <p>PHE Siak menyampaikan bahwa usulan PLK ke-1 ini belum mendapatkan persetujuan dari Management PHE Siak & PHE dan jika ada perubahan akan diinfokan kembali.</p>	PT. AI

No	Pembahasan Rapat	Hasil Pembahasan & Tindak Lanjut					PIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2. Hasil Pembahasan Negosiasi.					PT. AI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Biaya	Berdasarkan kontak existing	Request Negosiasi PHE Siak	Jawaban PT.Audemars	Kesepakatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Site Visit, Document review, mobilisasi Alat Fast, Sewa truck, spesifikasi dan final presentation	Total kontrak Rp. 190,000,000	Usulan dapat dikurangi 10%	Dengan pertimbangan operasional. Harga masih bisa menggunakan harga yang sama dengan kontrak	Kesepakatan tidak ada perubahan nilai kontrak																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3. PHE Siak dan PT. Audemars Indonesia bersepakat untuk dilakukan PLK ke-1 dengan menambahkan durasi kontrak dari 3 bulan menjadi 9 bulan atau menjadi 1 Desember 2020- 31 Agustus 2021.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Update Timeline																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		<u>Rencana Time Schedule Pekerjaan FAST Lapangan Batang – PHE Siak</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		<table><tr><th rowspan="2">Kegiatan</th><th colspan="3">Feb-21</th><th colspan="4">Maret 2021</th><th colspan="4">Apr-21</th><th colspan="4">Mei 2021</th><th colspan="4">Juni 2021</th><th colspan="4">Juli 2021</th><th colspan="4">Agust 2021</th></tr><tr><th>W2</th><th>W3</th><th>W4</th><th>W1</th><th>W2</th><th>W3</th><th>W4</th><th>W1</th><th>W2</th><th>W3</th><th>W4</th><th>W1</th><th>W2</th><th>W3</th><th>W4</th><th>W1</th><th>W2</th><th>W3</th><th>W4</th><th>W1</th><th>W2</th><th>W3</th><th>W4</th><th>W1</th><th>W2</th><th>W3</th><th>W4</th></tr><tr><td>Perizininan / Surat perintah kerja</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Install Test Tank</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pengukuran produksi (test tank)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Install power supply + flowmeter</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Invoicing Mobilisasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Install FAST Monitoring</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pengumpulan data Baseline</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Analisa dan kesepakatan Baseline</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FAST Surface</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FAST Subsurface</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Onstream Project</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Evaluasi Project</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dismantle & Demobilisasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																												Kegiatan	Feb-21			Maret 2021				Apr-21				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agust 2021				W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	Perizininan / Surat perintah kerja																												Install Test Tank																												Pengukuran produksi (test tank)																												Install power supply + flowmeter																												Invoicing Mobilisasi																												Install FAST Monitoring																												Pengumpulan data Baseline																												Analisa dan kesepakatan Baseline																												FAST Surface																												FAST Subsurface																												Onstream Project																												Evaluasi Project																												Dismantle & Demobilisasi																												
Kegiatan	Feb-21			Maret 2021				Apr-21				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agust 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Perizininan / Surat perintah kerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Install Test Tank																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Pengukuran produksi (test tank)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Install power supply + flowmeter																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Invoicing Mobilisasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Install FAST Monitoring																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Pengumpulan data Baseline																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Analisa dan kesepakatan Baseline																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FAST Surface																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FAST Subsurface																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Onstream Project																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Evaluasi Project																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Dismantle & Demobilisasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

PT. PHE Siak	PT. Audemars Indonesia
Approve Online	Approve Online
Iwan Trisnadi	Irwandi

10 Februari 2021

Undangan rencana Amendemen Kontrak Jasa Uji Coba FAST Flow Assurance Sytem Technology PHE Siak Batang 3900003648

22:51 Request control

Rencana Time Schedule Pekerjaan FAST Lapangan Batang – PHE Siak

Kegiatan	Feb-21			Maret 2021				Apr-21				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021		
	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3
Perizinan / Surat perintah kerja	█																					
Install Test Tank		█	█	█																		
Pengukuran produksi (test tank)				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Install power supply + flowmeter			█	█	█																	
Install FAST Monitoring					█	█																
Pengumpulan data Baseline							█	█	█	█	█											
Analisa dan kesepakatan Baseline										█	█											
FAST Surface								█	█	█	█											
FAST Subsurface													█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Onstream Project															█	█	█	█	█	█	█	█
Evaluasi Project																				█	█	█

Participants

Type a name

In this meeting (8) Mute all

- Aris Muhammad Ridwan (Organiser)
- Agil Said Aqil
- Andis Faza (Audemars Indo...)
- Ilham Asaddin (Guest)
- irwandi(FAST-PT.Audemars ... External)
- Nur Eko Abdurrahman (PT ...)
- Shita Denalla - PT AUDEM... External
- Steffen External

Others from chat (3)

- Iwan Trisnadi
- Ageng Artha Putra

Ilham Asaddin (Guest)

AA I NA AF SD IA S

Shita Denalla - PT AU... Ilham Asaddin (Guest) Steffen